

# Val van hoogte van een schilder binnen een gebouw door gebrek aan collectieve bescherming

## Plaats van het ongeval

Tussenverdieping van een duplex in aanbouw.

## Slachtoffer

Een ervaren schilder.

## Beschrijving van het ongeval

Voor de afwerking van een deklaag werden de collectieve beschermingen weggenomen op het uiteinde van een tussenverdieping waar een trap moet worden aangebracht en zij werden niet opnieuw aangebracht.

Een schilder heeft bij het vastnemen van de ladder het evenwicht verloren en is van een hoogte van 3 meter gevallen.

Hij heeft verschillende verwondingen opgelopen waaronder een schedelbreuk die blijvende gevolgen zal hebben.

Plaats van het ongeval



Andere verdieping  
(ook geen ideale bescherming)



## Oorzaken

- coördinatieprobleem tussen de verschillende betrokken partijen;
- gebrek aan toezicht op de bouwplaats door de algemene aannemer;
- geen naleving van de schriftelijke en verschaftte veiligheidsinstructies;
- gebrek aan realiteitszin voor sommige instructies: o.a. het veiligheidsplan vroeg het dragen van het harnas voor binnenschilderwerk.

## Preventiemaatregelen

- aanpassing van het veiligheidsplan;
- dubbele systematische controle van de collectieve beschermingen tegen het vallen door algemeen aannemer en door onderaannemer.

## Essentiële lessen

- Het vallen van een hoogte is het meest frequente arbeidsongeval op een bouwplaats.
- Elke opening vormt een ernstig risico en moet worden beschermd door collectieve beschermingen.
- Het dragen van een harnas moet worden voorbehouden voor uitzonderlijke gevallen waar geen collectieve bescherming mogelijk is.
- Alvorens het werk op een werf aan te vatten, moet de arbeidsplaats worden gecontroleerd.
- Op een bouwplaats moet een algemeen aannemer een dagelijkse controle van de beschermingen voorzien.